

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

| โครงการ/รายการ                                                                                                                                                 | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ       |                                | ผลการดำเนินงาน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                |                         |                       | วัน เดือน ปี<br>เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี<br>สิ้นสุดโครงการ |                |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๑๖ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม เส้นข้างศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเกษตรมหาวิทยาลัยนครพนม) | ๒๑๕,๐๐๐                 | ๑๙๓,๘๐๐               | ๒๑ พ.ค.๖๗                    | ๕ ก.ค.๖๗                       | เบิกจ่าย       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่ ๑๐ (จุดเริ่มต้นป่าช้าบ้านบะหว้า หมู่ที่ ๑๐ จุดสิ้นสุดข้างโรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาการ)                     | ๒๐๐,๐๐๐                 | ๑๘๒,๐๐๐               | ๒ พ.ค.๖๗                     | ๑๖ มิ.ย.๖๗                     | เบิกจ่าย       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพง หมู่ที่ ๓ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ทางไปป่าช้าบ้านแพง หมู่ที่ ๓ )                             | ๑๕๐,๐๐๐                 | ๑๓๙,๙๐๐               | ๘ พ.ค.๖๗                     | ๒๒ มิ.ย.๖๗                     | เบิกจ่าย       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแดงน้อย หมู่ที่ ๘ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุดนายนายพรชนะพจน์ )                         | ๒๐๐,๐๐๐                 | ๑๗๑,๕๐๐               | ๒๑ พ.ค.๖๗                    | ๕ ก.ค.๖๗                       | เบิกจ่าย       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ ๑ (จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายตัน นิงษา จุดสิ้นสุดข้างโรงเรียนรามราชพิทยาคม )                                | ๒๐๐,๐๐๐                 | ๑๘๔,๐๐๐               | ๑๐ ก.ค.๖๗                    | ๒๔ ส.ค.๖๗                      | เบิกจ่าย       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ ๑๗ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุดนายนายยืน เดชทะสอน )                         | ๓๐๐,๐๐๐                 | ๒๖๗,๐๐๐               | ๒ พ.ค.๖๗                     | ๑๖ มิ.ย. ๖๗                    | เบิกจ่าย       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ ๒ (จุดเริ่มต้นทางเข้านายนายขัน นิงษา จุดสิ้นสุดนายนายอ่อนสา นิงษา)                                      | ๗๔,๔๐๐                  | ๗๓,๕๐๐                | ๙ ส.ค.๖๗                     | ๘ ต.ค. ๖๗                      | เบิกจ่าย       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ ๒ (จุดเริ่มต้นทางหลวงชนบทรามราช-นาหัวบ่อ จุดสิ้นสุดนายนายหนูคำ นิงษา)                                   | ๑๐๐,๐๐๐                 | ๙๓,๓๐๐                | ๖ มิ.ย.๖๗                    | ๒๑ ก.ค. ๖๗                     | เบิกจ่าย       |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

| โครงการ/รายการ                                                                                                                                                              | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ       |                                | ผลการดำเนินงาน    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                         |                       | วัน เดือน ปี<br>เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี<br>สิ้นสุดโครงการ |                   |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพัง หมู่ที่ ๗ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุดถนนนายอดุล ไชยสุระ)                                         | ๒๐๖,๓๐๐                 | ๑๗๗,๐๐๐               | ๓๑ พ.ค.๖๗                    | ๑๕ ก.ค.๖๗                      | เบิกจ่าย          |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๕ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ทางไปบ้าน โพนค้อ หมู่ที่ ๔)                                          | ๑๕๐,๐๐๐                 | ๑๐๙,๕๐๐               | ๓๑ พ.ค.๖๗                    | ๑๕ ก.ค.๖๗                      | เบิกจ่าย          |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแอ หมู่ที่ ๑๒ (จุดเริ่มต้นบ้านนายรศมี ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดบ้านนายทองแดง ชนะพจน์)                                                   | ๑๓๒,๐๐๐                 | ๑๒๑,๕๐๐               | ๓๑ พ.ค.๖๗                    | ๑๕ ก.ค.๖๗                      | เบิกจ่าย          |
| โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าช้าดอนยาง บ้านโพนแดงน้อย หมู่ที่ ๘                                                                                                         | ๑๕๐,๐๐๐                 | ๐                     | ๒๓ ก.ย.๖๗                    | ๒๒ ธ.ค.๖๗                      | ก่อนนี้<br>ผูกพัน |
| โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านโพนแดงใหญ่ หมู่ที่ ๙                                                                                                                     | ๑๐๐,๐๐๐                 | ๐                     | ๒๓ ก.ย.๖๗                    | ๒๒ ธ.ค.๖๗                      | ก่อนนี้<br>ผูกพัน |
| โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าช้าบ้านรามราช หมู่ที่ ๑                                                                                                                    | ๑๑๐,๐๐๐                 | ๐                     | ๒๓ ก.ย.๖๗                    | ๒๒ ธ.ค.๖๗                      | ก่อนนี้<br>ผูกพัน |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ ๑๔ (จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายคำมา แก้วนิวงศ์ จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนางสุข นิวงษา) | ๑๐๘,๐๐๐                 | ๐                     | ๙ ส.ค.๖๗                     | ๘ ต.ค.๖๗                       | ก่อนนี้<br>ผูกพัน |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

| โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ       |                                | ผลการดำเนินงาน    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       |                         |                       | วัน เดือน ปี<br>เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี<br>สิ้นสุดโครงการ |                   |
| โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านบุง หมู่ที่ ๑๑ (ถนนเส้นทางเข้าบ้านบุง หมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบท สาย นพ ๒๐๑๔ จุดสิ้นสุดที่นาหนองงันค์ ชนะพจน์)                                          | ๓๐๐,๐๐๐                 | ๑๕๙,๕๐๐               | ๘ ก.ค.๖๗                     | ๖ ก.ย.๖๗                       | เบิกจ่าย          |
| โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริม บ้านโพนก่อ หมู่ที่ ๖ (จุดเริ่มต้นถนนทางหลวงชนบท สาย นพ ๓๐๑๔ จุดสิ้นสุดบ้านนายทองจันทร์ เสนาสี)                                                                            | ๓๐๐,๐๐๐                 | ๓๗๗,๐๐๐               | ๘ ก.ค.๖๗                     | ๖ ก.ย.๖๗                       | เบิกจ่าย          |
| โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริม บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้นบ้านนายจา เสนาสี จุดสิ้นสุดบ้านนายอาทิตย์ เสนาสี ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้นบ้านนางแฝง เสนาสี จุดสิ้นสุดบ้านนางประดิษฐ์ นนท์เหล่าพล) | ๒๕๐,๐๐๐                 | ๒๔๗,๐๐๐               | ๘ ก.ค.๖๗                     | ๖ ก.ย.๖๗                       | เบิกจ่าย          |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ ๒ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สิ้นสุดที่นางนริชเนตร ภูชุม)                                                                                       | ๑๙๒,๐๐๐                 | ๐                     | ๑๘ ก.ค.๖๗                    | ๘ ต.ค.๖๗                       | ก่อนนี้<br>ผูกพัน |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพง หมู่ที่ ๓ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สิ้นสุดไปป่าช้าบ้านแพง)                                                                                               | ๓๗๔,๐๐๐                 | ๐                     | ๕ เม.ย.๖๗                    | ๙ มิ.ย.๖๗                      | ก่อนนี้<br>ผูกพัน |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๕ (ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้นที่นายบุญส่ง เพชรอุเทน สิ้นสุดที่นาย บัวไข เดชทะสอน) (ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้นที่นายบัวไข เดชทะสอน จุดสิ้นสุดป่าช้าชุมชนบ้านหนองไฮ)       | ๔๘๐,๐๐๐                 | ๐                     | ๑๙ ก.ย.๖๗                    | ๒๒ มิ.ย.๖๗                     | ก่อนนี้<br>ผูกพัน |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

| โครงการ/รายการ                                                                                                                               | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ       |                                | ผลการดำเนินงาน    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                              |                         |                       | วัน เดือน ปี<br>เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี<br>สิ้นสุดโครงการ |                   |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๕ (จุดเริ่มต้นข้างบ้านนายสนอง เดชทะสอน จุดสิ้นสุดที่นายสาวาท เดชทะสอน)                | ๑๕๘,๐๐๐                 | ๐                     | ๒๗ ก.ย.๖๗                    | ๒๖ พ.ย.๖๗                      | ก่อนนี้<br>ผูกพัน |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนก่อ หมู่ที่ ๖ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุดป่าช้าบ้านโพนก่อ หมู่ที่ ๖) | ๓๐๐,๐๐๐                 | ๐                     | ๑๘ เม.ย.๖๗                   | ๒๒ มิ.ย.๖๗                     | ก่อนนี้<br>ผูกพัน |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพัง หมู่ที่ ๗ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุดที่นายสมศักดิ์ ชนะพจน์)      | ๔๔๘,๐๐๐                 | ๐                     | ๑๙ มิ.ย.๖๗                   | ๑๘ ส.ค.๖๗                      | ก่อนนี้<br>ผูกพัน |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุง หมู่ที่ ๑๑ (จุดเริ่มต้นศาลาประชาคม จุดสิ้นสุดบ้านนายเทพพร ชนะพจน์)                               | ๒๔๘,๐๐๐                 | ๐                     | ๒ ก.ย.๖๗                     | ๑ พ.ย.๖๗                       | ก่อนนี้<br>ผูกพัน |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุง หมู่ที่ ๑๑ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุดที่นางลำไย ชนะพจน์)           | ๑๖๗,๐๐๐                 | ๐                     | ๑๑ ก.ย.๖๗                    | ๑๐ พ.ย.๖๗                      | ก่อนนี้<br>ผูกพัน |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแฮ่ หมู่ที่ ๑๒ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อระหว่างทางบ้านหินแฮ่ – บ้านบุงจุดสิ้นสุดดอนปู่ตาบ้านหินแฮ่)   | ๒๒๒,๐๐๐                 | ๒๒๐,๓๐๐               | ๒๓ เม.ย. ๖๗                  | ๒๒ มิ.ย. ๖๗                    | เบิกจ่าย          |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแฮ่ หมู่ที่ ๑๒ (จุดเริ่มต้นที่นายชิน วงศ์โพทอง จุดสิ้นสุดที่นายทองสุข พลเทพ)                      | ๘๑,๐๐๐                  | ๐                     | ๒ ก.ย.๖๗                     | ๑ พ.ย.๖๗                       | ก่อนนี้<br>ผูกพัน |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

| โครงการ/รายการ                                                                                                                                                               | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ       |                                | ผลการดำเนินงาน |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                              |                         |                       | วัน เดือน ปี<br>เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี<br>สิ้นสุดโครงการ |                |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงไข่ หมู่ที่๑๓ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดป่าช้าบ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๑๓)                                          | ๒๘๐,๐๐๐                 | ๒๗๐,๐๐๐               | ๑ ส.ค.๖๗                     | ๓๐ ก.ย.๖๗                      | เบิกจ่าย       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่๑๔ (จุดเริ่มต้นทางหลวงชนบท ๒๐๑๙ จุดสิ้นสุดที่นายเนรมิต พรหมจันทร์)                                                     | ๒๖๕,๐๐๐                 | ๐                     | ๑ ส.ค.๖๗                     | ๓๐ ก.ย.๖๗                      | ก่อหนี้ผูกพัน  |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่๑๔ (จุดเริ่มต้นข้างบ้านนายรงค์ ภูชุม สิ้นสุดข้างนายสุนทร จันทร์วัตร)                                                   | ๑๗๙,๐๐๐                 | ๑๗๙,๐๐๐               | ๒๖ ก.ค.๖๗                    | ๒๔ ก.ย.๖๗                      | เบิกจ่าย       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่๑๔ (จุดเริ่มต้นข้างบ้านนายเดชฤทธิ์ พรหมจันทร์ สิ้นสุดหน้าบ้านนายบันเทิง นิงษา)                                         | ๕๖,๐๐๐                  | ๐                     | ๑ ส.ค.๖๗                     | ๑๕ ก.ค.๖๗                      | ก่อหนี้ผูกพัน  |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบาก หมู่ที่๑๕ (ทางเข้าป่าช้าหนองบาก)                                                                                             | ๓๙,๐๐๐                  | ๓๙,๐๐๐                | ๒๖ ก.ค.๖๗                    | ๙ ก.ย.๖๗                       | เบิกจ่าย       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบาก หมู่ที่๑๕ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุดที่นางนิตย กัณหาวงษ์)                                      | ๓๑๔,๐๐๐                 | ๓๐๑,๐๐๐               | ๒๖ ก.ค.๖๗                    | ๒๔ ก.ย.๖๗                      | เบิกจ่าย       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่๑๖ (จุดเริ่มต้นที่นางสุจรรยา ทองสิงห์ ข้างศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเกษตรมหาวิทยาลัยนครพนม สิ้นสุดที่นายคำภู ไชยสุระ) | ๕๐๐,๐๐๐                 | ๔๘๖,๐๐๐               | ๑๐ เม.ย.๖๗                   | ๙ มิ.ย.๖๗                      | เบิกจ่าย       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่๑๗ (จุดเริ่มต้นที่ด.ต.ธีระยุทธ นนทะวงษ์ สิ้นสุดที่นางเพ็ญภา นิงษา)                                                     | ๒๕๒,๐๐๐                 | ๒๕๐,๐๐๐               | ๑๓ พ.ค. ๖๗                   | ๑๒ ก.ย.๖๗                      | เบิกจ่าย       |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

| โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                 | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ       |                                | ผลการดำเนินงาน    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                |                         |                       | วัน เดือน ปี<br>เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี<br>สิ้นสุดโครงการ |                   |
| โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโพนแดงใหญ่ หมู่ที่ ๙ (จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายทรงศิลป์ ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดข้างวัดโพธิ์ศรีบ้านโพนแดงใหญ่)                               | ๕๐๐,๐๐๐                 | ๕๐๐,๐๐๐               | ๘ ก.ค.๖๗                     | ๖ ก.ย.๖๗                       | เบิกจ่าย          |
| โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหินแฮ่ หมู่ที่ ๑๒ (จุดเริ่มต้นทางหลวงชนบทหมายเลข ๒๐๑๙ สิ้นสุดหน้าวัดโพนหัวโสก)                                                      | ๑๔๒,๐๐๐                 | ๑๔๒,๐๐๐               | ๘ ก.ค.๖๗                     | ๖ ก.ย.๖๗                       | เบิกจ่าย          |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ ๑ (จุดเริ่มต้นทางหลวงชนบทบ้านรามราช – เนินสะอาด จุดสิ้นสุดบ้านนายกาสัย บัวผัน)                      | ๒๕๑,๐๐๐                 | ๐                     | ๒๓ ก.ย.๖๗                    | ๒๒ พ.ย.๖๗                      | ก่อนนี้<br>ผูกพัน |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ ๒ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนแอสฟัลต์ติกเดิมหน้าบ้านนายประยูร บัวบาน จุดสิ้นสุดข้างบ้านนายไมตรี ภูชุม) | ๑๓๑,๐๐๐                 | ๐                     | ๒๓ ก.ย.๖๗                    | ๒๒ พ.ย.๖๗                      | ก่อนนี้<br>ผูกพัน |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ ๒ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดทางหลวงชนบทบ้านรามราช – เนินสะอาด)                  | ๕๐,๐๐๐                  | ๐                     | ๒๓ ก.ย.๖๗                    | ๒๒ พ.ย.๖๗                      | ก่อนนี้<br>ผูกพัน |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพง หมู่ที่ ๓ (จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายบุญส่ง จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนายทวีโชค เอกสะพัง)                                  | ๒๐๐,๐๐๐                 | ๐                     | ๔ ก.ย.๖๗                     | ๓ พ.ย.๖๗                       | ก่อนนี้<br>ผูกพัน |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

| โครงการ/รายการ                                                                                                                                               | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ       |                                | ผลการดำเนินงาน    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                              |                         |                       | วัน เดือน ปี<br>เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี<br>สิ้นสุดโครงการ |                   |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพง หมู่ที่ ๓ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ๒๐๑๙ จุดสิ้นสุดที่นางอำนวย สีสุทร)      | ๒๐๐,๐๐๐                 | ๐                     | ๔ ก.ย.๖๗                     | ๓ พ.ย.๖๗                       | ก่อนนี้<br>ผูกพัน |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๕ (จุดเริ่มต้นทางหลวงชนบทหมายเลข ๒๐๑๙ จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนายสาน เสนาสี)            | ๑๓๓,๐๐๐                 | ๐                     | ๑๑ ก.ย.๖๗                    | ๑๐ พ.ย.๖๗                      | ก่อนนี้<br>ผูกพัน |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่ ๑๐ (จุดที่ ๑ ข้างดอนปู่ตา)                                                        | ๗๒,๐๐๐                  | ๐                     | ๘ ก.ย.๖๗                     | ๒๙ พ.ย.๖๗                      | ก่อนนี้<br>ผูกพัน |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่ ๑๐ (จุดที่ ๒ ข้างบ้านนายบัวลา)                                                    | ๑๑,๐๐๐                  | ๐                     | ๑๘ ก.ค.๖๗                    | ๘ ต.ค.๖๗                       | ก่อนนี้<br>ผูกพัน |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ ๑๗ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ๒๐๑๙ จุดสิ้นสุดที่นายชาติรี เล็กดี) | ๓๐๔,๐๐๐                 | ๐                     | ๒๓ ก.ย.๖๗                    | ๒๒ พ.ย.๖๗                      | ก่อนนี้<br>ผูกพัน |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ ๑๔ (จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายประเสริฐ เดชทะสอน จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนายสมัย วงษาบุตร)   | ๑๑๐,๐๐๐                 | ๐                     | ๒๓ ก.ย.๖๗                    | ๒๒ พ.ย.๖๗                      | ก่อนนี้<br>ผูกพัน |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

| โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                              | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ       |                                | ผลการ<br>ดำเนินงาน |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                               | วัน เดือน ปี<br>เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี<br>สิ้นสุดโครงการ |                    |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านรามราช หมู่ที่ ๒ <u>ช่วงที่ ๑</u> (จุดเริ่มต้นถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๘ รามราช-นาหัวบ่อ จุดสิ้นสุดที่นายประยูร บัวบาน) <u>ช่วงที่ ๒</u> (จุดเริ่มต้นที่นายประยูร บัวบาน จุดสิ้นสุดถนนศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเกษตร มหาวิทยาลัยนครพนม – นาหัวบ่อ) | ๑๐๓,๐๐๐                     | ๙๓,๗๐๐                        | ๑๘ มี.ค.๖๗                   | ๑๘ มี.ค. ๖๗                    | เบิกจ่าย           |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๔ (จุดเริ่มต้นห้วยนา จุดสิ้นสุดที่นายรงค์ เสนาสี)                                                                                                                                                                             | ๑๐๐,๐๐๐                     | ๙๙,๐๐๐                        | ๑๘ มี.ค.๖๗                   | ๑๗ เม.ย.๖๗                     | เบิกจ่าย           |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพนแดงน้อย หมู่ที่ ๘ <u>สายที่ ๑</u> (จุดเริ่มต้นที่นางสมจิตร ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดที่ ๑ ที่นายเจริญ ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดที่ ๒ ที่นายชีวา ดุสิตา) <u>สายที่ ๒</u> (จุดเริ่มต้นที่นายจิ้น กัณหา วงค์ จุดสิ้นสุดที่นายสมศักดิ์ ชนะพจน์)             | ๑๕๐,๐๐๐                     | ๑๓๗,๐๐๐                       | ๒๐ ก.พ.๖๗                    | ๒๑ มี.ค.๖๗                     | เบิกจ่าย           |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพนแดงน้อย หมู่ที่ ๘ <u>ช่วงที่ ๑</u> (จุดเริ่มต้นที่นายพร ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดที่นายกัน ชนะพจน์) <u>ช่วงที่ ๒</u> (จุดเริ่มต้นที่นายกัน ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดที่นายเสมอ ระมงคล)                                                                  | ๑๐๔,๐๐๐                     | ๑๐๔,๐๐๐                       | ๘ มี.ค.๖๗                    | ๗ เม.ย.๖๗                      | เบิกจ่าย           |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านบะหว้า หมู่ที่ ๑๐ (จุดเริ่มต้นที่นายบัวลา กัณหาพงษ์ จุดสิ้นสุดที่นางางวัชร กัณหาพงษ์)                                                                                                                                                        | ๒๑๑,๐๐๐                     | ๒๐๗,๐๐๐                       | ๑ มี.ค.๖๗                    | ๓๑ มี.ค.๖๗                     | เบิกจ่าย           |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

| โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ       |                                | ผลการดำเนินงาน     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       | วัน เดือน ปี<br>เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี<br>สิ้นสุดโครงการ |                    |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านบุง หมู่ที่ ๑๑<br>(จุดเริ่มต้นที่นายพรเทพ ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดที่นายวิเชียร ชนะพจน์)                                                                                             | ๔๗,๐๐๐                  | ๔๖,๐๐๐                | ๑๘ มี.ค.๖๗                   | ๑๗ เม.ย.๖๗                     | เบิกจ่าย           |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านบุง หมู่ที่ ๑๑ <u>สายที่ ๑</u><br>(จุดเริ่มต้นที่นายหนูพันธ์ ชนะพจน์ สิ้นสุดที่นายมนตรี ชนะพจน์ <u>สายที่ ๒</u><br>(จุดเริ่มต้นที่นางบล ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดที่นายบุญมา ชนะพจน์) | ๖๘,๐๐๐                  | ๖๘,๐๐๐                | ๑๘ มี.ค.๖๗                   | ๑๗ เม.ย.๖๗                     | เบิกจ่าย           |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหินแฮ่ หมู่ที่ ๑๒<br>(จุดเริ่มต้นที่นายฤทธิ ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดที่นายสมัย กัณหาวงษ์)                                                                                            | ๗๘,๐๐๐                  | ๗๘,๐๐๐                | ๑๘ มี.ค.๖๗                   | ๑๗ เม.ย.๖๗                     | เบิกจ่าย           |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพแดงน้อย หมู่ที่ ๘<br>(จุดเริ่มต้นทางหลวงชนบทหมายเลข ๒๐๑๙ จุดสิ้นสุดดอนปู่ตา)                                                                                                 | ๕๒,๐๐๐                  | ๔๙,๙๐๐                | ๑๒ มี.ค.๖๗                   | ๒๖ เม.ย.๖๗                     | ก่อสร้าง<br>ผูกพัน |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพแดงน้อย หมู่ที่ ๘ <u>สายที่ ๑</u><br>(จุดเริ่มต้นบ้านนายบุญมา ระเบียบญา สิ้นสุดห้วยคุณตอนบน <u>สายที่ ๒</u><br>(จุดเริ่มต้นหลังป่าช้า จุดสิ้นสุดนายนันต์ ระมวงค์)            | ๒๕๕,๐๐๐                 | ๒๒๖,๙๐๐               | ๑๒ มี.ค.๖๗                   | ๒๖ เม.ย.๖๗                     | ก่อสร้าง<br>ผูกพัน |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหินแฮ่ หมู่ที่ ๑๒ (จุดเริ่มต้น<br>นายนายศรีธาตุ ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดนางดอกไม้ ชนะพจน์)                                                                                           | ๑๔๑,๐๐๐                 | ๑๓๖,๕๐๐               | ๘ มี.ค.๖๗                    | ๒๒ เม.ย.๖๗                     | เบิกจ่าย           |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

| โครงการ/รายการ                                                                                                                                        | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ       |                                | ผลการดำเนินงาน     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                       |                         |                       | วัน เดือน ปี<br>เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี<br>สิ้นสุดโครงการ |                    |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านรามราช หมู่ที่ ๑๔<br>(จุดเริ่มต้นหลังวัดป่าโพธิ์สนิมมา จุดสิ้นสุดบ้านสะพังถนนทางหลวงชนบท ๒๐๑๙)         | ๒๒๓,๐๐๐                 | ๒๒๓,๐๐๐               | ๘ มี.ค.๖๗                    | ๗ เม.ย.๖๗                      | เบิกจ่าย           |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๑๕<br>(จุดเริ่มต้นที่นายนครชัย จุดสิ้นสุดที่นายคำสันต์ ระสีทา)                         | ๒๒,๐๐๐                  | ๒๒,๐๐๐                | ๑๘ มี.ค.๖๗                   | ๑๗ เม.ย.๖๗                     | เบิกจ่าย           |
| โครงการถมดินปรับระดับเพื่อทำลานกีฬาสาธิตประโยชน์บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๑๓                                                                                | ๒๒๐,๐๐๐                 | ๒๐๙,๘๐๐               | ๑๘ มี.ค.๖๗                   | ๑๗ เม.ย.๖๗                     | เบิกจ่าย           |
| โครงการขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ค้อ หมู่ที่ ๔<br>(จุดเริ่มต้นที่ข้างวัดบ้านโพธิ์ค้อ จุดสิ้นสุดข้างที่ดินนายบารส เสนาสี)       | ๔๕,๐๐๐                  | ๔๓,๙๐๐                | ๘ ก.ค.๖๗                     | ๗ ส.ค.๖๗                       | ก่อสร้าง<br>ผูกพัน |
| โครงการขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ก่อ หมู่ที่ ๖<br>(จุดเริ่มต้นท่อเมนประปาเดิม จุดสิ้นสุดที่นายมิตร ไชยสุระ)                    | ๖๐,๐๐๐                  | ๕๗,๖๐๐                | ๘ ก.ค.๖๗                     | ๗ ส.ค.๖๗                       | ก่อสร้าง<br>ผูกพัน |
| โครงการขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสะพัง หมู่ที่ ๗<br>(จุดเริ่มต้นต่อจากเมนเดิมถึงประปาวัดโพธิ์ชัย จุดสิ้นสุดนายนายอภิชาติ พึ่งเมือง) | ๖๐,๐๐๐                  | ๖๐,๐๐๐                | ๘ ก.ค.๖๗                     | ๗ ส.ค.๖๗                       | ก่อสร้าง<br>ผูกพัน |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

| โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                       | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ       |                                | ผลการดำเนินงาน     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                      |                         |                       | วัน เดือน ปี<br>เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี<br>สิ้นสุดโครงการ |                    |
| โครงการขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหินแฮ่ หมู่ที่ ๑๒ (จุดเริ่มต้นบ้านนายสมพงษ์ ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดที่นายบุญกัน ชนะพจน์)                                               | ๒๓,๐๐๐                  | ๒๓,๐๐๐                | ๘ ก.ค.๖๗                     | ๗ ส.ค.๖๗                       | เบิกจ่าย           |
| โครงการขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านรามราช หมู่ที่ ๑๔ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อท่อประปาเดิม จุดสิ้นสุดทางหลวงชนบท ๒๐๑๙)                                                   | ๑๐๖,๐๐๐                 | ๑๐๖,๐๐๐               | ๘ ก.ค.๖๗                     | ๗ ส.ค.๖๗                       | เบิกจ่าย           |
| โครงการขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๑๕ (จุดเริ่มต้นสระน้ำสาธารณะ จุดสิ้นสุดบ้านนางมริสา ะมมงคล)                                                       | ๑๙,๐๐๐                  | ๑๘,๔๐๐                | ๘ ก.ค.๖๗                     | ๗ ส.ค.๖๗                       | เบิกจ่าย           |
| โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่ ๑๖ (ทางเข้าป่าช้า บ้านเนินบ่อทอง)                                                                                              | ๖๒,๐๐๐                  | ๐                     | ๑๑ ก.ย.๖๗                    | ๒๖ ต.ค.๖๗                      | ก่อกำหนด<br>ผูกพัน |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่ ๑๖ (จุดที่ ๑ บ้านนายอนุชิต เอกสะพัง บ้านนายณรงค์ จุดที่ ๒ บ้านนายมานะ ปัญญา – นายสำลี มานะเสน จุดที่ ๓ บ้านนายลำพิง วงจวง – ป่าช้า) | ๕๐,๐๐๐                  | ๔๔,๙๗๔.๒๖             | เม.ย.๖๗                      | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย           |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านชะหว้า หมู่ที่ ๑๐ (เชื่อมต่อจุดเดิมไปบ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๔)                                                                                             | ๕๐,๐๐๐                  | ๔๘,๔๑๑.๙๕             | เม.ย.๖๗                      | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย           |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านแพง หมู่ที่ ๓ (จุดที่ ๑ บ้านนายสีพร นนทะวงษ์ – นาดอนไฮ จุดที่ ๒ สามแยกนายนุทัย เอกสะพัง – นานายสรเสรีญ สีสุทร)                                         | ๕๐,๐๐๐                  | ๔๙,๙๗๐.๐๒             | เม.ย.๖๗                      | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย           |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

| โครงการ/รายการ                                                                                                                                                          | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ       |                                | ผลการดำเนินงาน  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                         |                         |                       | วัน เดือน ปี<br>เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี<br>สิ้นสุดโครงการ |                 |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๔ (จุดที่ ๑ เชื่อมต่อจุดเดิมไปป่าช้า จุดที่ ๒ หน้าบ้านนายปริญญ์ เสนาสี ไปนางสมพิศ เสนาสี)                                  | ๕๐,๐๐๐                  | ๔๘,๐๕๘.๔๑             | เม.ย.๖๗                      | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย        |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนแดงน้อย หมู่ที่ ๘ (เชื่อมต่อจุดเดิมไปนายนายสวัสดิ์ ระมงคล)                                                                             | ๕๐,๐๐๐                  | ๐                     | เม.ย.๖๗                      | ก.ย.๖๗                         | ไม่ได้ดำเนินการ |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนแดงใหญ่ หมู่ที่ ๙ (จุดที่ ๑ หน้าบ้านนายธวัช เส ไปบ้านนายวิ ชนะพจน์ จุดที่ ๒ หน้าบ้านนายผ่อง ชนะพจน์ ไปบ้านนางสมอาจ สุวรรณมาโจ)         | ๕๐,๐๐๐                  | ๔๓,๐๓๒.๙๑             | เม.ย.๖๗                      | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย        |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๑๓ (จุดที่ ๑ หน้าบ้านนางบังอร ชนะพจน์ ถึงบ้านนายวิเชียร วันทะชัย จุดที่ ๒ หน้าวัดโพนยาววิโยค ไปโรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาการ) | ๕๐,๐๐๐                  | ๔๘,๑๕๕.๕๓             | เม.ย.๖๗                      | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย        |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๑๓ (เส้นที่นายนายณรงค์ ชนะพจน์)                                                                                           | ๕๐,๐๐๐                  | ๐                     | เม.ย.๖๗                      | ก.ย.๖๗                         | ไม่ได้ดำเนินการ |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านรามราช หมู่ที่ ๑๔ (จุดที่ ๑เชื่อมต่อจุดเดิมไปประปาบ้านรามราช หมู่ที่ ๑๔ จุดที่ ๒ เชื่อมต่อจุดเดิมไปบ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่ ๑๖)             | ๕๐,๐๐๐                  | ๐                     | เม.ย.๖๗                      | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย        |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านรามราช หมู่ที่ ๑๗ (จุดที่ ๑หน้าบ้านนายอุทัย นิวงษา จุดที่ ๒ หน้าบ้าน ด.ต.ธีรยุทธ์ นนทะวงษ์)                                               | ๕๐,๐๐๐                  | ๔๕,๘๔๙.๕๑             | เม.ย.๖๗                      | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย        |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

| โครงการ/รายการ                                                                                                                                                               | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ       |                                | ผลการดำเนินงาน  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                              |                         |                       | วัน เดือน ปี<br>เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี<br>สิ้นสุดโครงการ |                 |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านรามราช หมู่ที่ ๒ (เชื่อมต่อจุดเดิมไปบ้านนาหัวบ่อ)                                                                                              | ๕๐,๐๐๐                  | ๐                     | เม.ย.๖๗                      | ก.ย.๖๗                         | ไม่ได้ดำเนินการ |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสะพัง หมู่ที่ ๗ (ทางหลวงชนบท ๒๐๑๙ ไปนายนายบัวรม สีสุทร)                                                                                        | ๕๐,๐๐๐                  | ๔๕,๘๙๗.๔๕             | เม.ย.๖๗                      | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย        |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหินแอ หมู่ที่ ๑๒ (จุดที่ ๑ หน้าบ้านนางรัศมี ชนะพจน์ ถึงหน้าวัดโพธิ์หัวโคก จุดที่ ๒ หน้าบ้านนายสมวัน ชนะพจน์ ถึงทางแยกไปบ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๑๓) | ๕๐,๐๐๐                  | ๓๗,๕๗๔.๕๓             | เม.ย.๖๗                      | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย        |
| โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ KVA บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๑๕                                                                                                     | ๑๕๐,๐๐๐                 | ๐                     | เม.ย.๖๗                      | ก.ย.๖๗                         | ไม่ได้ดำเนินการ |
| โครงการขี้น้ำปลอดภัยใส่ใจกฏจราจร                                                                                                                                             | ๒๐,๐๐๐                  | ๑๕,๒๘๖                | ธ.ค.๖๖                       | ม.ค.๖๗                         | เบิกจ่าย        |
| โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน                                                                           | ๓๐,๐๐๐                  | ๙,๐๐๐                 | ต.ค.๖๖                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย        |
| โครงการอบรมป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในชุมชน                                                                                                                                | ๒๐,๐๐๐                  | ๑๙,๙๓๐                | ม.ค.๖๗                       | ก.พ.๖๗                         | เบิกจ่าย        |
| โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นควบคุมไฟป่า                                                                                                                                   | ๓๐,๐๐๐                  | ๑๙,๘๓๐                | ก.พ.๖๗                       | มี.ค.๖๗                        | เบิกจ่าย        |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

| โครงการ/รายการ                                                               | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ       |                                | ผลการ<br>ดำเนินงาน  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                                                              |                             |                           | วัน เดือน ปี<br>เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี<br>สิ้นสุดโครงการ |                     |
| โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ                                                | ๒๐,๐๐๐                      | ๑๙,๙๘๐                    | พ.ค.๖๗                       | ก.ค.๖๗                         | เบิกจ่าย            |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน/สถานศึกษา                   | ๒๐,๐๐๐                      | ๑๙,๙๒๐                    | พ.ค.๖๗                       | ก.ค.๖๗                         | เบิกจ่าย            |
| โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารพิษในสถานศึกษา                    | ๒๐,๐๐๐                      | ๑๖,๖๔๐                    | ธ.ค.๖๖                       | ม.ค.๖๗                         | เบิกจ่าย            |
| โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                    | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐                  | ๑๐,๓๗๘,๗๐๐                | ต.ค.๖๖                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย            |
| โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ                                      | ๓,๔๓๔,๔๐๐                   | ๓,๐๕๗,๐๐๐                 | ต.ค.๖๖                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย            |
| โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                  | ๓๐,๐๐๐                      | ๒๔,๐๐๐                    | ต.ค.๖๖                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย            |
| โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสตำบลรามราช                           | ๕๐,๐๐๐                      | ๐                         | ต.ค.๖๖                       | ก.ย.๖๗                         | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| โครงการฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี เยาวชน และประชาชนตำบล<br>รามราช | ๒๐,๐๐๐                      | ๒๐,๐๐๐                    | ม.ค.๖๖                       | พ.ค.๖๗                         | เบิกจ่าย            |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

| โครงการ/รายการ                                                                                                        | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ       |                                | ผลการดำเนินงาน |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|
|                                                                                                                       |                         |                       | วัน เดือน ปี<br>เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี<br>สิ้นสุดโครงการ |                |
| โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลรามราช                                                                        | ๑๕,๐๐๐                  | ๑๕,๐๐๐                | มี.ค.๖๗                      | พ.ค.๖๗                         | เบิกจ่าย       |
| โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลรามราช                                                                 | ๑๐,๐๐๐                  | ๑๐,๐๐๐                | ก.พ.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย       |
| โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ                                                                  | ๕๐,๐๐๐                  | ๕๐,๐๐๐                | เม.ย.๖๗                      | เม.ย.๖๗                        | เบิกจ่าย       |
| โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล                                                                  | ๑๒,๐๐๐                  | ๙,๙๕๐                 | ต.ค.๖๖                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย       |
| โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน                                                                           | ๒๕,๐๐๐                  | ๙,๕๗๖                 | มี.ค.๖๗                      | พ.ค.๖๗                         | เบิกจ่าย       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว) อัตราคนละ๑,๘๓๖.-บาท/ปี | ๒๙๓,๗๖๐                 | ๒๘๒,๗๔๔               | ต.ค.๖๖                       | มี.ค.๖๗                        | เบิกจ่าย       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. อายุ ๓-๕ ปี            | ๑๓๑,๐๐๐                 | ๑๐๒,๓๒๐               | ต.ค.๖๖                       | มี.ค.๖๗                        | เบิกจ่าย       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ใน ศพด. ของ อบต.รามราช       | ๑,๒๖๘,๗๑๒               | ๑,๑๔๔,๓๕๙             | ต.ค.๖๖                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย       |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

| โครงการ/รายการ                                                     | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ       |                                | ผลการดำเนินงาน |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|
|                                                                    |                         |                           | วัน เดือน ปี<br>เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี<br>สิ้นสุดโครงการ |                |
| โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,โรงเรียน | ๒,๐๐๐,๐๐๐               | ๑,๗๘๙,๗๗๓.๗๒              | ต.ค.๖๖                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย       |
| โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลรามราช | ๓,๗๕๐,๐๐๐               | ๓,๕๔๒,๒๔๗                 | ต.ค.๖๖                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย       |
| โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                            | ๒๐,๐๐๐                  | ๒๐,๐๐๐                    | ก.พ.๖๗                       | ก.พ.๖๗                         | เบิกจ่าย       |
| โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล “รามราชคัพ”                            | ๒๐๐,๐๐๐                 | ๒๐๐,๐๐๐                   | ธ.ค.๖๖                       | ม.ค.๖๗                         | เบิกจ่าย       |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                       | ๑๐๐,๐๐๐                 | ๑๐๐,๐๐๐                   | ม.ค.๖๗                       | ม.ค.๖๗                         | เบิกจ่าย       |
| โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร         | ๕,๐๐๐                   | ๕,๐๐๐                     | ธ.ค.๖๖                       | ธ.ค.๖๖                         | เบิกจ่าย       |
| โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านบู่                   | ๕,๐๐๐                   | ๕,๐๐๐                     | ธ.ค.๖๖                       | ธ.ค.๖๖                         | เบิกจ่าย       |
| โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านแพงสะพัง              | ๕,๐๐๐                   | ๕,๐๐๐                     | ธ.ค.๖๖                       | ธ.ค.๖๖                         | เบิกจ่าย       |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

| โครงการ/รายการ                                                                                                                                 | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ       |                                | ผลการ<br>ดำเนินงาน |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                |                             |                               | วัน เดือน ปี<br>เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี<br>สิ้นสุดโครงการ |                    |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่ ๑๐ (จุดเริ่มต้น<br>เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดข้างที่นายปัน ไชยสุระ)               | ๒๗๗,๐๐๐                     | ๒๗๓,๐๐๐                       | ก.ค.๖๗                       | ส.ค.๖๗                         | เบิกจ่าย           |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ ๑ (ป่าช้าบ้านราม<br>ราช หมู่ที่ ๑)                                                      | ๓๑๕,๐๐๐                     | ๒๙๙,๐๐๐                       | ก.ค.๖๗                       | ส.ค.๖๗                         | เบิกจ่าย           |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านรามราช หมู่ที่ ๒<br>(จุดเริ่มต้นที่นายพร แก้วนิวงศ์ จุดสิ้นสุดที่นายเกื้อ ภูซุม)                | ๖๓,๐๐๐                      | ๖๒,๔๐๐                        | ก.ค.๖๗                       | ส.ค.๖๗                         | เบิกจ่าย           |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสะพัง หมู่ที่ ๗ (จุดเริ่มต้น<br>ทางหลวงชนบทหมายเลข ๒๐๑๙ จุดสิ้นสุดที่นางมิตรชัยปัญญา ระเบียบญา) | ๒๑,๐๐๐                      | ๐                             | เม.ย.๖๗                      | ต.ค.๖๗                         | ก่อหนี้<br>ผูกพัน  |
| โครงการปรับปรุงห้องสูงโดยย้ายห้องใหม่พร้อมเจาะบ่อบาดาล บ้านม่วงไข่<br>หมู่ที่ ๑๓                                                               | ๑๔๑,๐๐๐                     | ๔๔,๙๗๔.๒๖                     | เม.ย.๖๗                      | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย           |
| โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อกักบ้านโนนก่อ หมู่ที่ ๖<br>(จุดเริ่มต้นทางหลวงชนบท ๓๐๑๔ จุดสิ้นสุดบ้านนางอำพร จิตรวงษ์)                 | ๑๔๐,๐๐๐                     | ๔๘,๔๑๑.๙๕                     | เม.ย.๖๗                      | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย           |
| โครงการขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนแดงน้อย<br>หมู่ที่ ๘ (จุดเริ่มต้นทางหลวงชนบท ๒๐๑๙ จุดสิ้นสุดที่นายสิมมา ระเบียบญา)       | ๖๗,๐๐๐                      | ๔๙,๙๗๐.๐๒                     | เม.ย.๖๗                      | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย           |
| โครงการก่อสร้างประปาห้องสูง บ้านโนนค้อ หมู่ที่ ๔                                                                                               | ๔๑๙,๐๐๐                     | ๐                             | เม.ย.๖๗                      | ต.ค.๖๗                         | ก่อหนี้<br>ผูกพัน  |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

| โครงการ/รายการ                                                      | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ       |                                | ผลการดำเนินงาน |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|
|                                                                     |                         |                       | วัน เดือน ปี<br>เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี<br>สิ้นสุดโครงการ |                |
| โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านโพนก่อ                 | ๕,๐๐๐                   | ๕,๐๐๐                 | ธ.ค.๖๖                       | ธ.ค.๖๖                         | เบิกจ่าย       |
| โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านโพนแดง                 | ๕,๐๐๐                   | ๕,๐๐๐                 | ธ.ค.๖๖                       | ธ.ค.๖๖                         | เบิกจ่าย       |
| โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนรามราชพิทยาคม              | ๑๐,๐๐๐                  | ๑๐,๐๐๐                | ธ.ค.๖๖                       | ธ.ค.๖๖                         | เบิกจ่าย       |
| โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้าน รามราช                | ๕,๐๐๐                   | ๕,๐๐๐                 | ธ.ค.๖๖                       | ธ.ค.๖๖                         | เบิกจ่าย       |
| โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนในกลุ่มโรงเรียนตำบลรามราช       | ๒๐,๐๐๐                  | ๒๐,๐๐๐                | ธ.ค.๖๖                       | ธ.ค.๖๖                         | เบิกจ่าย       |
| โครงการอุดหนุนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลรามราช | ๑๐,๐๐๐                  | ๑๐,๐๐๐                | มี.ค.๖๗                      | มี.ค.๖๗                        | เบิกจ่าย       |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                               | ๓๐,๐๐๐                  | ๑๙,๖๖๐                | พ.ค.๖๗                       | ก.ค.๖๗                         | เบิกจ่าย       |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อาหารสะอาดบริโภคปลอดภัย                     | ๒๕,๐๐๐                  | ๑๑,๖๑๖                | เม.ย.๖๗                      | เม.ย.๖๗                        | เบิกจ่าย       |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

| โครงการ/รายการ                                                                                                                                                          | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ       |                                | ผลการดำเนินงาน |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                         |                         |                           | วัน เดือน ปี<br>เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี<br>สิ้นสุดโครงการ |                |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก                                                                                                                        | ๑๕,๐๐๐                  | ๑๔,๔๐๐                    | มี.ค.๖๗                      | มี.ค.๖๗                        | เบิกจ่าย       |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี                                               | ๑๒๐,๐๐๐                 | ๑๑๖,๕๑๒                   | ธ.ค.๖๖                       | มิ.ย.๖๗                        | เบิกจ่าย       |
| โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)                                                                                                                                 | ๑,๒๒๐,๐๐๐               | ๑,๑๗๔,๐๐๐                 | ม.ค.๖๗                       | มิ.ย.๖๗                        | เบิกจ่าย       |
| โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตำบลรามราช                                                                                                              | ๑๖๕,๐๐๐                 | ๑๖๓,๙๑๒.๕๐                | ก.พ.๖๗                       | มี.ค.๖๗                        | เบิกจ่าย       |
| โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่ ๑๖                                                                              | ๒๐,๐๐๐                  | ๒๐,๐๐๐                    | ม.ค.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย       |
| โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในชุมชนบ้านรามราช หมู่ที่ ๑                                                                                                                  | ๒๐,๐๐๐                  | ๒๐,๐๐๐                    | ม.ค.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย       |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนในครัวเรือน บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๑๕                                                                                          | ๒๐,๐๐๐                  | ๒๐,๐๐๐                    | ม.ค.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบ้านรามราช หมู่ที่ ๑๗ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิมหน้าบ้านนายสุรเชษฐ์ นิวงษา จุดสิ้นสุดที่นายนิคม นิวงษา) | ๒๙๐,๐๐๐                 | ๐                         | เม.ย.๖๗                      | ก.ย.๖๗                         | ก่อหนี้ผูกพัน  |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

| โครงการ/รายการ                                                                                                                                      | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ       |                                | ผลการดำเนินงาน |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                     |                         |                       | วัน เดือน ปี<br>เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี<br>สิ้นสุดโครงการ |                |
| โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๗ ชวบ้านแพง หมู่ที่ ๓ | ๒๐,๐๐๐                  | ๒๐,๐๐๐                | ม.ค.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย       |
| โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ปี ๒๕๖๗ บ้านบะหว้า หมู่ที่ ๑๐                                                                                      | ๒๐,๐๐๐                  | ๒๐,๐๐๐                | ม.ค.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย       |
| โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ปี ๒๕๖๗ บ้านบุง หมู่ที่ ๑๑                                                                                         | ๒๐,๐๐๐                  | ๒๐,๐๐๐                | ม.ค.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย       |
| โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ปี ๒๕๖๗ บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๑๓                                                                                     | ๒๐,๐๐๐                  | ๒๐,๐๐๐                | ม.ค.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย       |
| โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ปี ๒๕๖๗ บ้านหินแฮ่ หมู่ที่ ๑๒                                                                                      | ๒๐,๐๐๐                  | ๒๐,๐๐๐                | ม.ค.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย       |
| โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์ บ้านโพนแดงน้อย หมู่ที่ ๘                                                                                        | ๒๐,๐๐๐                  | ๒๐,๐๐๐                | ม.ค.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย       |
| โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์ บ้านโพนก่อ หมู่ที่ ๖                                                                                            | ๒๐,๐๐๐                  | ๒๐,๐๐๐                | ม.ค.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย       |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

| โครงการ/รายการ                                                | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ       |                                | ผลการดำเนินงาน  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
|                                                               |                         |                           | วัน เดือน ปี<br>เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี<br>สิ้นสุดโครงการ |                 |
| โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๔        | ๒๐,๐๐๐                  | ๒๐,๐๐๐                    | ม.ค.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย        |
| โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ บ้านโพนแดงใหญ่ หมู่ที่ ๙    | ๒๐,๐๐๐                  | ๒๐,๐๐๐                    | ม.ค.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย        |
| โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ บ้านสะพังหมู่ที่ ๗          | ๒๐,๐๐๐                  | ๒๐,๐๐๐                    | ม.ค.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย        |
| โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๕        | ๒๐,๐๐๐                  | ๒๐,๐๐๐                    | ม.ค.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย        |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินแอ้       | ๓๐๐,๐๐๐                 | ๐                         | ม.ค.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | ไม่ได้ดำเนินการ |
| โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินแอ้ หมู่ที่ ๑๒    | ๓๐๐,๐๐๐                 | ๐                         | ม.ค.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | ก่อหนี้ผูกพัน   |
| โครงการจัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                            | ๕๐,๐๐๐                  | ๐                         | ม.ค.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | ก่อหนี้ผูกพัน   |
| โครงการวางท่อระบายน้ำหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแพง หมู่ที่ ๓ | ๑๙๖,๐๐๐                 | ๑๙๖,๐๐๐                   | ม.ค.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย        |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

| โครงการ/รายการ                                                                                     | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ       |                                | ผลการดำเนินงาน  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
|                                                                                                    |                         |                       | วัน เดือน ปี<br>เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี<br>สิ้นสุดโครงการ |                 |
| โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแพง หมู่ที่ ๓                                            | ๒๗๐,๐๐๐                 | ๑๘๑,๘๐๐               | ก.พ.๖๗                       | ส.ค.๖๗                         | เบิกจ่าย        |
| โครงการเงินอุดหนุนสำหรับจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๓๐,๐๐๐                  | ๓๐,๐๐๐                | ก.พ.๖๗                       | ส.ค.๖๗                         | เบิกจ่าย        |
| โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช                    | ๑๕,๐๐๐                  | ๑๔,๐๐๐                | ก.ค.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย        |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช                                          | ๕๒๕,๐๐๐                 | ๕๑๘,๗๘๐               | ก.พ.๖๗                       | พ.ค.๖๗                         | เบิกจ่าย        |
| โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลรามราชเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน                                     | ๑๐,๐๐๐                  | ๐                     | ก.พ.๖๗                       | ส.ค.๖๗                         | ไม่ได้ดำเนินการ |
| โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช                                | ๑๒,๐๐๐                  | ๑๐,๘๙๖                | ก.พ.๖๗                       | มิ.ย.๖๗                        | เบิกจ่าย        |
| โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | ๔๑,๐๐๐                  | ๓๓,๐๐๐                | ม.ค.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย        |
| โครงการก่อสร้างพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรอบโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช                      | ๑๘๔,๓๐๐                 | ๑๖๐,๐๐๐               | ม.ค.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย        |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

| โครงการ/รายการ                                                                | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ       |                                | ผลการดำเนินงาน      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                                                               |                         |                       | วัน เดือน ปี<br>เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี<br>สิ้นสุดโครงการ |                     |
| โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช               | ๓๐๐,๐๐๐                 | ๐                     | ม.ค.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | ก่อนนี้<br>ผูกพัน   |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (หลังเก่า)                             | ๕๐๐,๐๐๐                 | ๔๘๑,๐๐๐               | ม.ค.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย            |
| โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ( ๒ จุด ) | ๔๒๕,๐๐๐                 | ๐                     | ม.ค.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | ก่อนนี้<br>ผูกพัน   |
| โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช                  | ๑๕๙,๐๐๐                 | ๐                     | ม.ค.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| โครงการปรับปรุงโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช                            | ๕๒,๖๐๐                  | ๐                     | ม.ค.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | ก่อนนี้<br>ผูกพัน   |
| โครงการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในตำบลรามราช                                   | ๔๗๕,๐๐๐                 | ๔๓๐,๕๐๐               | ต.ค.๖๖                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย            |
| โครงการลดปริมาณขยะในชุมชน                                                     | ๓๐,๐๐๐                  | ๑๗,๔๕๒                | ม.ค.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย            |
| โครงการ "จิตอาสา สร้างป่า รักน้ำ"                                             | ๑๐,๐๐๐                  | ๘,๑๒๕                 | พ.ค.๖๗                       | มิ.ย.๖๗                        | เบิกจ่าย            |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

| โครงการ/รายการ                                                                                                                | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ       |                                | ผลการ<br>ดำเนินงาน  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                               |                             |                               | วัน เดือน ปี<br>เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี<br>สิ้นสุดโครงการ |                     |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพ                                                                                     | ๒๕,๐๐๐                      | ๑๖,๓๗๖                        | เม.ย.๖๗                      | มิ.ย.๖๗                        | เบิกจ่าย            |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระชนินธุราธิ<br>ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๓๐,๐๐๐                      | ๐                             | ต.ค.๖๖                       | ก.ย.๖๗                         | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง                                                                                                  | ๑๓๐,๐๐๐                     | ๑๓๐,๐๐๐                       | พ.ย.๖๗                       | พ.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย            |
| โครงการอุดหนุนการจัดทำเรือไฟอำเภอท่าอุเทน                                                                                     | ๘๐,๐๐๐                      | ๘๐,๐๐๐                        | ก.ย.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย            |
| โครงการอุดหนุนงานประเพณีมัสการพระธาตุท่าอุเทน                                                                                 | ๗๐,๐๐๐                      | ๗๐,๐๐๐                        | ก.พ.๖๗                       | มี.ค.๖๗                        | เบิกจ่าย            |
| โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญกองข้าว                                                                                            | ๓๐,๐๐๐                      | ๐                             | ก.พ.๖๗                       | ก.พ.๖๗                         | เบิกจ่าย            |
| โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญข้าวประดับดิน                                                                                      | ๓๐,๐๐๐                      | ๐                             | ก.ย.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย            |
| โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญเข้าพรรษา                                                                                          | ๓๐,๐๐๐                      | ๓๐,๐๐๐                        | ก.ค.๖๗                       | ก.ย.๖๗                         | เบิกจ่าย            |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

| โครงการ/รายการ                                    | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ       |                                | ผลการดำเนินงาน |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|
|                                                   |                         |                       | วัน เดือน ปี<br>เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี<br>สิ้นสุดโครงการ |                |
| โครงการอุดหนุนงานประเพณีผีหมอเหี้ย (เลี้ยงผีหมอ)  | ๑๐๐,๐๐๐                 | ๑๐๐,๐๐๐               | ม.ค.๖๗                       | ก.พ.๖๗                         | เบิกจ่าย       |
| โครงการอุดหนุนจัดงานประเพณีสงกรานต์รอยพระพุทธรบาท | ๔๐,๐๐๐                  | ๔๐,๐๐๐                | เม.ย.๖๗                      | เม.ย.๖๗                        | เบิกจ่าย       |

- ปัญหาอุปสรรค

.....

.....

- ข้อเสนอแนะ

.....

.....

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

|                                |                   |                  |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   | จำนวน ๑๓๐ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๗๔ |
| โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน ๓๔ โครงการ  | คิดเป็นร้อยละ ๒๒ |
| โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ      | จำนวน ๘ โครงการ   | คิดเป็นร้อยละ ๔  |