

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราม ราช หมู่ที่ ๑ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดข้างโรงเรียนรามราชพิทยาคม)	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		/		๒๔๕,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพง หมู่ที่ ๓ (เชื่อมต่อถนน คสล. เดิมทางไปป่าช้า)	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพง หมู่ที่ ๓ (จุดเริ่มต้นบริเวณที่น่านางอินทวา ราชรามทอง จุดสิ้นสุดบริเวณที่น่านายคุณ เอกสะพัง)	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		/		๑๔๗,๓๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน ค้อ หมู่ที่ ๔ (จุดดำเนินการข้างวัดศรีสะอาด)	๖๕,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		/		๖๒,๕๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน ค้อ หมู่ที่ ๔ (ขอยบ้านนางสวย เสนาสี)	๖๖,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองไฮ หมู่ที่ ๕ (จุดเริ่มต้นทางหลวงชนบท นพ. ๒๐๑๙ จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินนายงค์ นิวงษา)	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		/		๒๔๖,๓๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน ก่อ หมู่ที่ ๖ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเดิมข้างที่ดินนายมั่ง เดชทะสอน จุดสิ้นสุด บริเวณที่นายาสี เสนาสี)	๒๐๔,๒๗๕	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพัง หมู่ที่ ๗ (จุดเริ่มต้นทางหลวงชนบท นพ.๒๐๑๙ จุดสิ้นสุดที่นายวีระ พึ่งเมือง)	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		/		๒๔๔,๙๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน แดงน้อย หมู่ที่ ๘ (จุดเริ่มต้นบ้านนายสมโภช ระ มงคล จุดสิ้นสุดบ้านนายโสดา ชนะพจน์)	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		/		๑๙๘,๙๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน แดงใหญ่ หมู่ที่ ๙ (จุดเริ่มต้นข้างบ้านนายผอง ชนะ พจน์ จุดสิ้นสุดที่นายสมอาจ สุวรรณมาโจ)	๑๑๒,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน แดงใหญ่ หมู่ที่ ๙ (จุดเริ่มต้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม จุดสิ้นสุดหนองสะพัง)	๙๑,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		/		๘๗,๗๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะ หว้า หมู่ที่ ๑๐ (จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดที่นายนายสมบูรณ์ รามศรี)	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		/		๑๙๗,๐๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุง หมู่ที่ ๑๑ (จุดเริ่มต้นบ้านนายทวี ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดบ้านนายโยธิน ชนะพจน์)	๒๖๓,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหิน แฮ หมู่ที่ ๑๒ (ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน จุดเริ่มต้นที่นายเกียน ชนะพจน์ - ไปบ้านบะหว้า หมู่ที่ ๑๐)	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราม ราช หมู่ที่ ๑๔ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จุดสิ้นสุดโรงสูบน้ำประปา หมู่ ๑๔)	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		/		๒๔๓,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองบาก หมู่ที่ ๑๕ (จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนต่อถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเส้นป่าช้า จุดสิ้นสุดที่ดิน นางยุพิน ชนะพจน์)	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนิน บ่อทอง หมู่ที่ ๑๖ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุดที่นายสำลี มานะเสน)	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนิน บ่อทอง หมู่ที่ ๑๖ (จุดเริ่มต้นทางหลวงชนบท ๒๐๑๙ จุดสิ้นสุดที่นายสัมมา คำภู)	๗๙,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		/		๗๔,๕๐๐
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราม ราช หมู่ที่ ๑๗ (จุดเริ่มต้นข้างบ้านนายวาน สีบุรดี จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนายสนั่น นิงวษา)	๓๙,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราม ราช หมู่ที่ ๑๗ (จุดเริ่มต้นที่นายสมบุรณ์ เพิ่มพูน จุดสิ้นสุดที่นายบัวไข นิงวษา)	๑๖๘,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		/		๑๔๒,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๒๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อบัก บ้านรามราช หมู่ที่ ๑๗ (จุดเริ่มต้นบ้าน นายเวที นิวงษา จุดสิ้นสุดบ้านนายเสนอ นิวงษา)	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๒๒	โครงการวางระบบท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๑๓ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อเมนประปา เดิม วัดโพธิ์ยาวิโยค-รอบหมู่บ้านม่วงไข่ หมู่ที่๑๓)	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		/		๒๐๐,๐๐๐
๒๓	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน รามราช หมู่ที่ ๒ (จุดเริ่มต้นบ้านนายทันใจ นิวงษา จุดสิ้นสุดบ้านนายคำมะลี นิวงษา)	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านรามราช หมู่ที่ ๑ (เส้นหลังโรงเรียนรามราชพิทยาคม - บ้านนาย พิธิษฐ์จันทวงศ์)	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๒๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านแพง หมู่ที่ ๓ (นายนายสมาน มานะเสน-ป่าช้า)	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๒๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสู่ไร่นาการเกษตร บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๔ (จุดเริ่มต้นหน้าวัดป่าดอนธาตุ สิ้นสุดนายนายทองมี เสนาสี)	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๒๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสู่ไร่นาการเกษตร บ้านสะพัง หมู่ที่ ๗ (จากถนนทางหลวงชนบท ๒๐๑๙ ถึงบ้านนายอดุลย์ ไชยสุระ)	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๒๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสู่ไร่นาการเกษตร บ้านโพนแดงน้อย หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายนิยม ถึงนายนายจัน)	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๒๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสู่ไร่นาการเกษตร บ้านโพนแดงใหญ่ หมู่ที่ ๙ (จากบ้านโพนแดงใหญ่ หมู่ที่ ๙ ไปโรงเรียนบ้านโพนแดงน้อย)	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๓๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหินแอ หมู่ที่ ๑๒ (จุดที่ ๑ หน้าบ้านนางรัศมี ชนะพจน์ ถึงหน้าวัดโพน หัวโคก จุดที่ ๒ หน้าบ้านนายสมวัน ชนะพจน์ ถึง ทางแยกไปบ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๑๓)	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๓๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๑๓ (เส้นสามแยกวัดโพธิ์ยาวโยค-บ้านชะหว้า หมู่ที่ ๑๐)	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๓๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำสู่ไร่นาการเกษตร บ้านรามราช หมู่ที่ ๑๔ (ต่อจากจุดเดิม ถึงนายนายวิชัย ภูชุม)	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๓๓	โครงการเพิ่มเติมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๕๐ KVA บ้านรามราช หมู่ที่ ๑๔ (๑ จุด)	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๓๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสู่ไร่นาการเกษตร บ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่ ๑๖ (ต่อจากจุดเดิมไปบ้านนา หัวบ่อ)	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๓๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ บ้านรามราช หมู่ที่ ๑๗ (เส้นบ้านนางเพชร นิวงษา – ห้วยสระกา)	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๓๖	โครงการขับเคลื่อนนโยบาย ใสใจกฏจราจร	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗ - ก.พ.๖๘			/	๒๐,๐๐๐
๓๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟู หลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ ฉุกเฉิน	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	/			-
๓๘	โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยใน ชุมชน	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘			/	๒๐,๐๐๐
๓๙	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นควบคุมไฟฟ้า	๒๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘	/			-
๔๐	โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ	๓๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘ - ก.ค.๖๘	/			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๔๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน/สถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๔๒	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสา ธารณภัยในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘			/	๒๐,๐๐๐
๔๓	โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๙๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		/		-
๔๔	โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		/		-
๔๕	โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		/		-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๔๖	โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสตำบล รามราช	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	/			-
๔๗	โครงการฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี เยาวชน และประชาชนตำบลรามราช	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - พ.ค.๖๘	/			-
๔๘	โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลราม ราช	๑๕,๐๐๐	มี.ค.๖๘ - พ.ค.๖๘	/			-
๔๙	โครงการสนับสนุนการดำเนิน งานสภาเด็กและ เยาวชน ตำบลรามราช	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - เม.ย.๖๘			/	๒๐,๐๐๐
๕๐	โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘			/	๕๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๕๑	โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ ระดับตำบล	๑๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๕๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช	๑,๖๓๔,๔๖๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		/		-
๕๓	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		/		-
๕๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตตำบลรามราช	๓,๔๗๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๕๕	โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘			/	๒๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๕๖	โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล "รามราชคัพ"	๘๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๕๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘			/	๘๐,๐๐๐
๕๘	โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนไตร ราษฎร์วิทยาคาร	๕,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.พ.๖๘			/	๕,๐๐๐
๕๙	โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน บ้านบุง	๕,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.พ.๖๘			/	๕,๐๐๐
๖๐	โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน บ้านแพงสะพัง	๕,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.พ.๖๘			/	๕,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๖๑	โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน บ้านโพนก่อโพนค้อหนองไฮนาแค	๕,๐๐๐	พ.ย.๖๗			/	๕,๐๐๐
๖๒	โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน บ้านโพนแดง	๕,๐๐๐	ม.ค.๖๘ – ก.พ.๖๘			/	๕,๐๐๐
๖๓	โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนราม ราชพิทยาคม	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ – ก.พ.๖๘			/	๑๐,๐๐๐
๖๔	โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน บ้านรามราช	๕,๐๐๐	ม.ค.๖๘ – ก.พ.๖๘			/	๕,๐๐๐
๖๕	โครงการอุดหนุนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือกลุ่ม เครือข่ายโรงเรียนตำบลรามราช	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗			/	๑๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๖๖	โครงการอุดหนุนแข่งขันกีฬานักเรียนในกลุ่ม โรงเรียนตำบลรามราช	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗ – ธ.ค.๖๗			/	๒๐,๐๐๐
๖๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘ - ก.ค.๖๘		/		๓๐,๐๐๐
๖๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อาหารสะอาดบริโภค ปลอดภัย	๒๕,๐๐๐	พ.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			
๖๙	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่ และเด็ก	๑๕,๐๐๐	มี.ค.๖๘ – พ.ค.๖๘			/	๑๕,๐๐๐
๗๐	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ เจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗ – มี.ย.๖๘		/		-
๗๑	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ในชุมชน บ้านรามราช หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๗๒	โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ในชุมชน บ้านรามราช หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๗๓	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ตาม พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านแพง หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๗๔	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๗๕	โครงการส่งเสริมการใช้เกลือบริโภคผสมเกลือ ไอโอดีนในครัวเรือน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๗๖	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านโพนก่อ หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๗๗	โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ในชุมชน บ้านสะพัง หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๗๘	โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ในชุมชน บ้านโพนแดงน้อย หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๗๙	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ บ้านโพนแดงใหญ่ หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๘๐	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ตาม พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านบะหว้า หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๘๑	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ตาม พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านบุง หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๘๒	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ตาม พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหินแอ หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๘๓	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในชุมชน บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๘๔	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในชุมชน บ้านรามราช หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๘๕	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๘๖	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ตาม พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้าน เนินบ่อทอง หมู่ที่ ๑๖	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๘๗	โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ในชุมชน บ้านรามราช หมู่ที่ ๑๗	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๘๘	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นตำบลรามราช	๑๗๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗ - มี.ค.๖๘			/	๑๗๐,๐๐๐
๘๙	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘ - พ.ค.๖๘			/	๓๐,๐๐๐
๙๐	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการ ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช	๑๕,๐๐๐	ก.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๙๑	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลรามราชเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน	๒๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘ - ส.ค.๖๘	/			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๔๒	โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	/			-
๔๓	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช	๑๒,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘			/	๑๒,๐๐๐
๔๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าทางเข้า-ทางออกที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๔๕	โครงการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในตำบลรามราช	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		/		-
๔๖	โครงการลดปริมาณขยะในชุมชน	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘			/	๓๐,๐๐๐
๔๗	โครงการ "จิตอาสา สร้างป่า รักษาต้นน้ำ"	๑๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘ - ก.ค.๖๘	/			-
๔๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพ	๒๕,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - เม.ย.๖๘			/	๒๕,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๙๙	โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ การเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘ – ก.ย.๖๘	/			-
๑๐๐	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗	/			๘๐,๐๐๐
๑๐๑	โครงการอุดหนุนการจัดทำเรือไฟอำเภอท่าอุเทน	๘๐,๐๐๐	ก.ย.๖๘	/			-
๑๐๒	โครงการอุดหนุนงานประเพณีนมัสการพระธาตุท่าอุเทน	๖๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘-ก.ย.๖๘			/	๖๐,๐๐๐
๑๐๓	โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญกองข้าว	๓๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘			/	๓๐,๐๐๐
๑๐๔	โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญข้าวประดับดิน	๓๐,๐๐๐	ก.ย.๖๘	/			-
๑๐๕	โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญเข้าพรรษา	๔๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘	/			-
๑๐๖	โครงการอุดหนุนงานประเพณีผีหม้อเหยา (เลี้ยงผีหม้อ)	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.พ.๖๘			/	๑๐๐,๐๐๐
๑๐๗	โครงการอุดหนุนจัดงานประเพณีสงกรานต์พระพุทธรูป	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘	/			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๐๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ ๑ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดที่นายไวยพจน์ เดชทะสอน)	๑๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๐๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ ๑ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมที่นายจำเนียร สุริยะฝ่าย จุดสิ้นสุดข้างโรงเรียนบ้านรามราช)	๒๓๓,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ ๑ (จุดเริ่มต้นที่นายสุภาพ เคนนิคม จุดสิ้นสุดที่นายสมจิตร พรหมจันทร์)	๖๘,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ ๒ (จุดเริ่มต้นที่นางสาวสีฟ้า แก้วนิวงศ์ สิ้นสุดที่นางเสวย แก้วนิวงศ์)	๗๕,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ ๒ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุดที่นายหนูคำ นิงงษา)	๓๒,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราม ราช หมู่ที่ ๒ <u>ช่วงที่ ๑</u> (จุดเริ่มต้นที่นายประยูร บัว บาน จุดสิ้นสุดที่นายพร แก้วนิวงศ์) <u>ช่วงที่ ๒</u> (จุดเริ่มต้นที่นายสมจิต แก้วนิวงศ์ จุดสิ้นสุดที่นางคำย แก้วนิวงศ์)	๑๐๘,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๑๑๔	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกคอนเวิร์ส) บ้านแพง หมู่ที่ ๓ (ห้วยชั้น ตอนบน ที่นายนายบุตดี มานะเสน)	๔๖๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๑๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพง หมู่ที่ ๓ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม จุดสิ้นสุดที่นายอยุธยา เอกสะพัง)	๑๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๑๑๖	โครงการก่อสร้างห้องน้ำป่าช้า บ้านแพง หมู่ที่ ๓	๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๑๑๗	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าช้า บ้านแพง หมู่ที่ ๓	๑๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๑๘	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ป่าช้า บ้านโพน คือ หมู่ที่ ๔	๑๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๑๙	โครงการซ่อมแซมหลังคาศาลาเอนกประสงค์ป่าช้า บ้านโพนคือ หมู่ที่ ๔	๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๒๐	โครงการก่อสร้างห้องน้ำป่าช้า บ้านโพนคือ หมู่ที่ ๔	๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองไฮ หมู่ที่ ๕ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีต เดิม สิ้นสุดทางไปป่าช้าบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๕)	๑๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน ก่อ หมู่ที่ ๖ (จุดเริ่มต้นที่นายสมพร เดชทะสอน จุดสิ้นสุดที่นายคำมี เสนาสี)	๑๗๖,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๒๓	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ป่าช้า บ้านโพน ก่อ หมู่ที่ ๖	๑๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน สะพัง หมู่ที่ ๗ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดที่นายวีระ พึ่งเมือง)	๒๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๒๕	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกคอนเวร์ส) บ้านโพนแดงน้อย หมู่ที่ ๘ (ห้วยห้วยคำวัว ที่นายเปอะ ระบุปัญหา)	๔๘๙,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙		/		๔๙๖,๖๐๐
๑๒๖	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกคอนเวร์ส) บ้านโพนแดงใหญ่ หมู่ที่ ๙ (ห้วยคูณ)	๔๖๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙		/		๔๖๐,๐๐๐
๑๒๗	โครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลาเอนกประสงค์ บ้าน โพนแดงใหญ่ หมู่ที่ ๙	๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหิน แฮ หมู่ที่ ๑๒ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเดิม จุดสิ้นสุดที่นายไพบี ชนะพจน์)	๘๒,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหิน แฮ หมู่ที่ ๑๒ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุดที่นายเสรี ชนะพจน์)	๕๓,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหิน แฮ หมู่ที่ ๑๒ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเดิม จุดสิ้นสุดป่าสาธารณะ)	๑๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหิน แฮ หมู่ที่ ๑๒ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุดศาลาดอนปู่ตา)	๓๑,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๓๒	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงไข่ หมู่ ที่ ๑๓ (บริเวณที่นางประวัน ชนะพจน์)	๖๔,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ ๑๔ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุดที่นายบด แก้วนิวงศ์)	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ ๑๔ (จุดเริ่มต้นที่นายฉลาด ชญา จุดสิ้นสุดที่นายพิจิตร พอเพียงโคตร)	๕๑,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ ๑๔ (หน้า บ้านนายรุ่งเพชร ศรีคำ)	๓๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๓๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่ ๑๖ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนสายเนินบ่อทอง - บ้านม่วง จุดสิ้นสุดที่นายเรือง เอกสะพัง)	๑๐๖,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่ ๑๖ <u>สายที่ ๑</u> (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สิ้นสุดข้าง บ้านนายสำลี มานะเสน <u>สายที่ ๒</u> (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สิ้นสุดที่นาย คำภู ไชยสุระ)	๖๙,๗๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๓๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ ๑๗ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนทาง หลวง นพ. ๒๐๑๙ จุดสิ้นสุดที่นางไพรวัลย์ บุตรพรม)	๒๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๓๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่ไร่ณาการเกษตร บ้านรามราช หมู่ที่ ๑๗ (จุดเริ่มต้นที่นายทองเปลี่ยน นิวงษา จุดสิ้นสุดที่นายสังคิบ แก้วนิวงค์)	๖๘,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๔๐	โครงการก่อสร้างห้องน้ำตลาดนัดชุมชน บ้านรามราช หมู่ที่ ๑๗	๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๔๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านรามราช หมู่ที่ ๑ สายที่ ๑ (จุดเริ่มต้นที่นายประสงค์ ยศไชยวิบูลย์ จุดสิ้นสุดที่นายกำย ภูชุม) สายที่ ๒ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบท นพ.๒๐๑๙ จุดสิ้นสุดที่นายสัมพันธ์ ภูชุม)	๒๓๑,๕๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๔๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ ๑ (จุดเริ่มต้นทางหลวงชนบท ๒๐๑๙ จุดสิ้นสุดบ้าน นายสีพันธ์ นิงงา)	๒๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๔๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ ๒ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบท นพ. ๓๐๐๘ จุดสิ้นสุดที่นายบุญเลิศ ชญา)	๓๖,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๔๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้าน รามราช หมู่ที่ ๒ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนทางหลวง ชนบท นพ. ๓๐๐๘ จุดสิ้นสุดที่นายเสลา นิงงา)	๔๑,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙		/		๔๑,๐๐๐
๑๔๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้าน หนองไฮ หมู่ที่ ๕ <u>สายที่ ๑</u> (จุดเริ่มต้นแยกที่นายพัทธ์ วงศ์โพทอง จุดสิ้นสุดที่นายสมาน ไตรมีแสง) <u>สายที่ ๒</u> (จุดเริ่มต้นที่นายคำจันทร์ แก้วนิวงศ์ จุดสิ้นสุดที่นายสมาน ไตรมีแสง) <u>สายที่ ๓</u> จุดเริ่มต้นแยกที่นายทูลย์ แก้วนิวงศ์ จุดสิ้นสุดที่นายหนู ภูชุม)	๑๔๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๔๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาการเกษตร บ้าน โพนแดงน้อย หมู่ที่ ๘ (จุดเริ่มต้นที่นายโสตา ชนะ พจน์ จุดสิ้นสุดบล็อกคอนเวิร์ส)	๔๑,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๑๔๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพนแดงน้อย หมู่ที่ ๘ <u>ช่วงที่ ๑</u> (จุดเริ่มต้นที่นายจิ้น กัณหาวงศ์ จุดสิ้นสุด ที่นายบุญทัน สีระพล) <u>ช่วงที่ ๒</u> (จุดเริ่มต้นที่นายบุญทัน สีระพล จุดสิ้นสุด ที่นายสมศักดิ์ ชนะพจน์)	๘๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๑๔๘	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโพนแดงใหญ่ หมู่ที่ ๙ (จุดเริ่มต้นที่นายมนตรี ศรีจันทร์ จุดสิ้นสุดที่นายวิรัตน์ ชนะพจน์)	๑๔๘,๑๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๑๔๙	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโพนแดงใหญ่ หมู่ที่ ๙ (จุดเริ่มต้นที่นายเจริญ จุดสิ้นสุดที่นางขวัญฤทัย ชนะพจน์)	๑๐๗,๗๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๕๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้าน หินแฮ่ หมู่ที่ ๑๒ (สามแยกทางไปทีนนานางจุมศรี ชนะพนัง)	๗๑,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๑๕๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน ม่วงไข่ หมู่ที่ ๑๓ (จุดเริ่มต้นที่นายทั้ง ชนะพนัง จุดสิ้นสุดที่นายแววมณี ชนะพนัง)	๑๐๑,๙๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๑๕๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน ม่วงไข่ หมู่ที่ ๑๓ (จุดเริ่มต้นหน้าศาลาหมู่บ้าน จุดสิ้นสุดที่นายชำนาญ ธีรรู)	๑๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๑๕๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้าน รามราช หมู่ที่ ๑๔ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อทางหลวง ชนบท นพ. ๒๐๑๙ จุดสิ้นสุดที่นายปกครอง ภูชุม)	๓๔,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๑๕๔	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน หนองบาก หมู่ที่ ๑๕ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีตเดิมหน้าโรงน้ำ จุดสิ้นสุดที่นาย สุริยา สรรพอาษา)	๒๘๓,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๕๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้าน เนินบ่อทอง หมู่ที่ ๑๖ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนสาย เนินบ่อทอง – บ้านม่วง จุดสิ้นสุดที่นายเรือง เอก สะพัง)	๓๗,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๑๕๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้าน เนินบ่อทอง หมู่ที่ ๑๖ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนสาย เนินบ่อทอง – บ้านนาหัวบ่อ จุดสิ้นสุดห้วยบ่อน้อย)	๗๕,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๑๕๗	โครงการย้ายถังสูงเหล็กรูปทรงถ้วยแฉมแปยุพร้อม ฐานและติดตั้งระบบใช้งาน บ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่ ๑๖	๒๕๔,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๑๕๘	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขต พื้นที่ตำบลรามราช	๓๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-
๑๕๙	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาของหมู่บ้าน บ้านปะหว้า หมู่ที่ ๑๐	๓๔๗,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	/			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๖๐	โครงการจัดซื้อรถพาร์ทแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๔๐ แรงม้า	๕๗๘,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๖๑	โครงการจัดซื้อรถเทรลเลอร์	๖๖,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๖๒	โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์	๑,๓๕๘,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๖๓	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่ ๑๖ (ทางเข้าป่าช้าบ้านเนินบ่อทอง)	๖๒,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๖๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านรามราช หมู่ที่ ๑๗ (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม หน้าบ้านนายสุรเชษฐ์ นิวงษา จุดสิ้นสุดที่นายนิคม นิวงษา)	๒๙๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช.....

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๖๕	โครงการวางท่อระบายน้ำหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแพง หมู่ที่ ๓	๑๙๖,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๖๖	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแพง หมู่ที่ ๓	๒๗๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๖๗	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช (๒ จุด)	๔๒๕,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๖๘	โครงการปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถ องค์การบริหาร ส่วนตำบลรามราช	๕๒,๖๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-
๑๖๙	โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลรามราช (หลังใหม่)	๑๕๖,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๙	/			-